

氏 名

用 途		() 項																
延 べ 面 積		m ²					階 数											
送 水 口		設置位置																
		種 類										設置個数		個				
試 験 項 目							種 別 ・ 容 量 等 の 内 容										結 果	
外 観 試 験 等	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等					—										
			設 置 高 さ					地盤面からの高さ										m
			表 示					—										
		機 器	送 水 口 等					—										
			逆 止 弁 等					—										
	放 水 口	放水口の設置個数	階														—	
			双口形															
			単口形															
	放 水 口		設 置 場 所					—										
			周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性					—										
			設 置 高 さ					床面からの高さ										m
			構 造					—										
			表 示					—										
	格 納 箱		設 置 場 所					—										
			設 置 状 況					—										
周 囲 の 状 況					—													
材 質 等					—													
表 示					—													

試験項目				種別・容量等の内容		結果		
外観試験	放水口等	ホース・ノズル	ホース（結合金具を含む。）		_____			
			ノズル		_____			
			結合状態		_____			
	加圧ポンプ送水装置の設置	設置場所						
		ポンプ	ポンプの仕様	製造者名		定格吐出量	L/min	
						定格全揚程	m	
				型式		製造番号		
			電動機の仕様	製造者名		種別	型電動機	
						定格電圧	V	
				型式		定格電流	A	
		ポンプ・電動機	製造番号		出力		kW	
			ポンプ・電動機	設置状況		_____		
				接地工事		種接地		
				配線		_____		
		潤滑油		_____				
		水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類		管の呼び		A	
			オリフィス等		流過口径		mm	
			ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置		逃し配管の高さ		m	
					逃し装置の設定圧力		MPa	
		性能試験装置の設置	性能試験装置の配管・バルブ類		_____			
			呼水装置	材質		鋼板製・合成樹脂製		
				水量		L		
				溢水用排水管		管の呼び		A
				呼水管		管の呼び		A
				補給水管		管の呼び		A
				減水警報装置		フロートスイッチ・電極		
制御装置			設置場所					
			制御盤		_____			
			予備品等		_____			
	接地工事		種接地					

試 験 項 目					種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結 果	
外 観 試 験	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ を 用 い る も の	圧力計・連成計	設 置 位 置	_____			
				性 能	_____ 級			
		起 動 装 置	直接操作部	設 置 場 所 等	_____			
				表 示	_____			
			遠隔操作部	設 置 場 所 等	_____			
				構 造	_____			
				表 示	_____			
		耐 震 措 置				有 ・ 無		
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況			専 用 ・ 兼 用			
		機 器	配 管		A			
			材 質		_____			
			バ ル ブ 類		_____			
			吸 水 管		_____			
		耐 震 措 置				_____		
	電 源	常 用 電 源			V			
		非 常 電 源 の 種 別			専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池			
	高 架 ・ 中 間 水 槽	構 造			_____			
		水 量			L			
		吸 水 障 害 防 止 措 置			_____			
		給 水 装 置			_____			
		耐 震 措 置			_____			
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ		cm	
			自動給水装置作動状況		_____			
			呼水槽からの水の補給状況		_____			
	制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況		_____				
		電源切替時の運転状況		_____				
	装 置 試 験	起動装置試験・ 始動表示試験	ポンプの起動状況等		_____			
			始動表示の点灯状況		_____			
	ポ ン プ 試 験		運 転 状 況		_____			
			※締切り運転 時の状況	締切揚程	m			
				電 圧	V			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。

2 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。

3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」（平成 9 年消防庁告示第 8 号）に適合している旨の表示が付されているもの又は設置前検査が行われたものにあつては、省略することができる。

4 結果の欄には、良否を記入すること。

5 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。

6 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。