

新潟県広域消防相互応援協定に基づく活動概要について

県内応援隊の主な活動内容

【現場到着～火勢鎮圧まで】

現場指揮本部長命により、駅前通り（県道糸魚川停車場線）を延焼阻止線として延焼拡大阻止にあたるとともに、長時間活動する糸魚川市消防本部職員及び消防団員と順次現場交代を行った。

【火勢鎮圧～鎮火まで】

重機投入部分を主として、残火処理活動を実施。現場指揮本部長と協議し、活動エリアを4つに分け、各エリア約3隊ずつ、2時間ローテーションで活動する。



水中ポンプ設定状況①
姫川港にて海水を揚水



国道8号線を長距離送水
ホース総延長約1.7km



分岐金具4方向へ
約10m³水槽×1
約1m³水槽×2
延焼阻止ライン×1



仮設水槽への送水

焼損状況 30,412m²
147棟

現場指揮本部
【糸魚川市消防本部】

上越消防・泡原液搬送車(4m³・タンク車として使用)
駅南側消火栓と駅北側60m³水槽間を往復して補水

水中ポンプ設定状況②



海水利用システム搭載車

総送水量 約1,107m³、ポンプ稼働時間約12時間

総補水量 148m³ (37回)

